Informationen und Fakten zum Neubau der AWO-Kindertagesstätte Marie Juchacz

AWO

Seite: - 2

Idstein, 25. September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

was gibt es Neues vom Bau unserer Kita Marie Juchacz, diese Frage will ich gerne wie angekündigt beantworten, wenn was konkretes ansteht. Die Bodenplatte ist fertiggestellt, das ist die wichtigste Nachricht, das bedeutet, es kann bald weitergehen mit dem Neubau. Unser Vorstandsmitglied Christof Hörle hat als Außenreporter ein paar Fotos gemacht, um das ganze optisch zu verdeutlichen.



Ein Bauschild ist in Auftrag gegeben, es gestaltet sich etwas schwierig, da noch

geklärt werden muss, wer für die Fördermittel, als Geldgeber anzugeben ist (Vorschrift) Bund und/oder Land und welches Ministerium. Wir sind mit den Behörden im Gespräch. Gleiches gilt für den noch ausstehenden Restzuschuss von Bund(?) und/oder Land(?).

Der Kreisvorstand hat sich mit der Finnzierungsproblematik beschäftigt, die Finanzen bleiben weiterhin in der Beobachtung. Die internen Kreisrevisoren sind zeitnah in alle Entscheidungen finanzieller Art eingebunden. Es wurde beschlossen, von einer Pelletheizung auf eine Wärmepumpe umzusteigen, ein guter Beschluss der zukunftsorientiert ist.

Zweckgebundene Geldspenden an die AWO sind weiterhin erwünscht.

Geplanter Übergabetermin des Gebäudes Fa. Regnauer an AWO:

Die Woche mit 31. Mai 2021 beginnend.(22 KW)

Terminhinweis für "Idsteingruppe", GF, Kita, Hausmeister AWO

Am 2. Oktober 2020 findet um 8:30 Uhr an der Baustelle ein Ortstermin statt.

Teilnehmer: Architekt, Zaunbauer, Firma Burggraf, Vertreter Syna, G. Breitwieser

Themen: Hausanschlüsse, Einzäunung und Modellierung des Außengeländes, offene Fragen klären

Das war es für heute, schönes Wochenende und bis bald,

Ihr/Euer

(Georg Breitwieser) Kreisvorsitzender AWO Rheingau-Taunus e.V.



